

Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегалполис" Мегалполис (ИА) Май 2024г.

Код оборудования	Класс оборудования	Станционный номер	Вид ремонта	Дата вывода в ремонт			Дата окончания ремонта			Объем в соответствующих единицах измерения		Годовой план	Отклонения от плана		Запланированные работы		Исключенные работы			ИТС после ремонта	
				плановая	скорректированная	фактическая	плановая	скорректированная	фактическая	План	Факт		Причина	Примечание	сверхплановые работы	работы по ТПиР	сверхплановые работы	работы по ТПиР	Примечание		
2000112054	Трансформатор силовой масляный	ПС 110 кВ О-55 Восточная-1 Т-1	ТР ИТС	13.05.2024		13.05.2024	24.05.2024		24.05.2024	40,	40,	40,								ИТС предоставлен	
2000112055	Трансформатор силовой масляный	ПС 110 кВ О-55 Восточная-1 Т-2	ТР ИТС	27.05.2024		27.05.2024	07.06.2024	07.06.2024		0	0	40,	Изменение сроков проведения ремонта из-за оптимизации загрузки собственного ремонтного персонала	Изменение сроков проведения ремонта из-за оптимизации загрузки собственного ремонтного персонала							.